

現在の状況（令和8年3月末時点）

・工事内容・工期等は変更される場合があります。



■飯山満駅前交通広場(平成 25 年4月竣工)



■飯山満駅北側(49街区周辺)
1号緑地




■飯山満駅南側(都市計画道路3・4・27号線沿道)

都市計画道路3・4・27号線整備工事(その5)
施工業者: 雅野建設(株)
完成見込み: 令和8年6月予定
主な工事: 擁壁工、伐採工

発注機関: 船橋市道路建設課

- 都市計画道路3・4・27号線橋梁下部工工事(その2)
完成見込み: 令和8年6月予定
主な工事: 橋梁下部工
- 都市計画道路3・4・27号線橋りょう上部工工事
完成見込み: 令和9年3月予定
主な工事: 橋梁上部工



発注機関: 船橋市公園緑地課
(仮称)飯山満土地区画整理地内1号公園整備工事
完成見込み: 令和8年9月予定
主な工事: 公園整備工

35街区整備工事(その3)
施工業者: 田丸興業(株)
完成見込み: 令和8年6月予定
主な工事: 擁壁工、道路工

←---→ 4月中旬(予定)から車両通行が可能となる路線
←---→ 都市計画道路全線開通に併せ車両通行が可能となる区間
(道路の開放箇所と時期は、船橋東警察署と協議を行い決定しております)

—	施行地区界
数字	街区番号
■	道路等工事済箇所
■	造成済箇所